

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – DEIN

BLOCO DE SALAS DE AULA E PASSARELA DE ACESSO - CAMPUS LARANJAL DO JARÍ

Município: L. DO JARÍ

SINAPI – 06/2021 – AMAPÁ

BDI =

25,00%

ENCARGOS SOCIAIS =

85,75%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 121.989,82	20,00% 24.397,96	20,00% 24.397,96	20,00% 24.397,96	20,00% 24.397,96	20,00% 24.397,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 133.806,99	80,00% 107.045,59	20,00% 26.761,40			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 23.519,16	50,00% 11.759,58	50,00% 11.759,58			
4	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO / CINTAS	100,00% 70.924,51	50,00% 35.462,26	50,00% 35.462,26			
5	SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES	100,00% 40.593,17	20,00% 8.118,63	50,00% 20.296,59	30,00% 12.177,95		
6	CALÇADA DE PROTEÇÃO	100,00% 22.151,25	20,00% 4.430,25	30,00% 6.645,38	30,00% 6.645,38	20,00% 4.430,25	
7	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 62.790,19			40,00% 25.116,08	50,00% 31.395,10	10,00% 6.279,02
8	REVESTIMENTOS	100,00% 85.913,38			30,00% 25.774,01	20,00% 17.182,68	50,00% 42.956,69
9	PISO	100,00% 158.803,60		10,00% 15.880,36	30,00% 47.641,08	30,00% 47.641,08	30,00% 47.641,08
10	ESQUADRIAS	100,00% 66.234,07			30,00% 19.870,22	30,00% 19.870,22	40,00% 26.493,63
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA – LAB. INF.01	100,00% 44.011,06	10,00% 4.401,11	20,00% 8.802,21	30,00% 13.203,32	20,00% 8.802,21	20,00% 8.802,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA – LAB. INF.02	100,00% 19.412,68	10,00% 1.941,27	20,00% 3.882,54	30,00% 5.823,80	20,00% 3.882,54	20,00% 3.882,54
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA – LAB. INF.03	100,00% 19.039,47	10,00% 1.903,95	20,00% 3.807,89	30,00% 5.711,84	20,00% 3.807,89	20,00% 3.807,89
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA – LAB. INF.04	100,00% 13.921,94	10,00% 1.392,19	20,00% 2.784,39	30,00% 4.176,58	20,00% 2.784,39	20,00% 2.784,39
15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA - SALA TÉCNICA	100,00% 36.725,91	10,00% 3.672,59	20,00% 7.345,18	30,00% 11.017,77	20,00% 7.345,18	20,00% 7.345,18
16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO/LÓGICA/SPDA - SALA TÉCNICA (QGBT, TOMADAS E ILIMINAÇÃO)	100,00% 54.139,39	10,00% 5.413,94	20,00% 10.827,88	30,00% 16.241,82	20,00% 10.827,88	20,00% 10.827,88
17	COBERTURA	100,00% 302.086,02		20,00% 60.417,20	30,00% 90.625,81	30,00% 90.625,81	20,00% 60.417,20
18	REDE FRIGORÍGENA	100,00% 16.650,00			30,00% 4.995,00	30,00% 4.995,00	40,00% 6.660,00
20	HIDRÁULICA	100,00% 6.662,73	10,00% 666,27	20,00% 1.332,55	30,00% 1.998,82	30,00% 1.998,82	10,00% 666,27
21	ESGOTO	100,00% 43.464,71	20,00% 8.692,94	20,00% 8.692,94	20,00% 8.692,94	30,00% 13.039,41	10,00% 4.346,47
22	PINTURA	100,00% 23.481,87				50,00% 11.740,94	50,00% 11.740,94
23	FORRO	100,00% 41.022,12			40,00% 16.408,85	40,00% 16.408,85	20,00% 8.204,42

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ - IFAP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA – DEIN

BLOCO DE SALAS DE AULA E PASSARELA DE ACESSO - CAMPUS LARANJAL DO JARÍ

Município: L. DO JARÍ

SINAPI – 06/2021 – AMAPÁ

BDI =

25,00%

ENCARGOS SOCIAIS =

85,75%

Cronograma Físico e Financeiro

24	APARELHOS, LOUÇA E METAIS	100,00% 20.451,88			30,00% 6.135,56	40,00% 8.180,75	30,00% 6.135,56
25	DRENAGEM	100,00% 17.845,70		30,00% 5.353,71	30,00% 5.353,71	30,00% 5.353,71	10,00% 1.784,57
26	PROTEÇÃO / COMBATE INCÊNDIO	100,00% 17.936,82		20,00% 3.587,36	30,00% 5.381,05	20,00% 3.587,36	30,00% 5.381,05
27	PASSARELA	100,00% 2.142,62		30,00% 642,79	30,00% 642,79	30,00% 642,79	10,00% 214,26
28	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 6.619,88	50,00% 3.309,94	50,00% 3.309,94			
29	INFRAESTRUTURA (BALDRAMES E BLOCOS)	100,00% 3.530,53	50,00% 1.765,27	50,00% 1.765,27			
30	SUPERESTRUTURAS (PILARES METÁLICOS)	100,00% 27.510,76		20,00% 5.502,15	40,00% 11.004,30	40,00% 11.004,30	
31	COBERTURA	100,00% 43.044,11			30,00% 12.913,23	30,00% 12.913,23	40,00% 17.217,64
32	PISO	100,00% 37.423,39			30,00% 11.227,02	30,00% 11.227,02	40,00% 14.969,36
33	PINTURA	100,00% 12.781,43				30,00% 3.834,43	70,00% 8.947,00
34	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 5.754,79		20,00% 1.150,96	30,00% 1.726,44	30,00% 1.726,44	20,00% 1.150,96
35	DIVERSOS	100,00% 11.378,29		10,00% 1.137,83	30,00% 3.413,49	30,00% 3.413,49	30,00% 3.413,49
36	TRANSFORMADOR DE ENERGIA	100,00% 63.991,62	20,00% 12.798,32	20,00% 12.798,32	20,00% 12.798,32	20,00% 12.798,32	20,00% 12.798,32
37	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.636,00				50,00% 2.318,00	50,00% 2.318,00
Porcentagem			14,1%	16,9%	24,44%	23,67%	20,9%
Custo			237.172,06	284.344,63	411.115,14	398.176,04	351.583,99
Porcentagem Acumulado			14,1%	31,0%	55,43%	79,1%	100,0%
Custo Acumulado			237.172,06	521.516,69	932.631,83	1.330.807,87	1.682.391,853
BDI						25,00%	420.597,96
Valor Total							2.102.989,82

IMPORTA O ORÇAMENTO EM: (DOIS MILHÕES, CENTO E DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
MACAPÁ-AP, JULHO DE 2021.

Documento Digitalizado Público

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO BLOCO DE SALAS DE AULA CAMPUS LARANJAL DO JARI.

Assunto: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO BLOCO DE SALAS DE AULA CAMPUS LARANJAL DO JARI.
Assinado por: Alexandre Sobral
Tipo do Documento: ANEXO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Alexandre Salomao Barile Sobral, Chefe do Departamento de Engenharia e Infraestrutura - CD0004 - DEIN-PROAD**, em 17/08/2021 17:02:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/08/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifap.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 16836

Código de Autenticação: b98d04f739

